

ID	Tittel	Beskrivelse av usikkerhet	Risikofaktor	Status usikkerhet	Tiltak	Risikofaktor etter tiltak
1	Fremdrift - Byggesak	Usikkerhet ift behandlingstid hos Statsforvalteren mtp sjørret bekken og evt. kulturminne og naturmiljø.	12	Tiltak gjennomført	Tett dialog med byggesak og myndighetene.	4
2	Privat utbygger - mulighet	Grunneier Preben Jensen har leid inn en Stærk&Co til å prosjektere og starte med byggesøknad prosess for å bygge nytt VA anlegg fra Hasseldalen-Ulenes(sjøledning) og videre fra Ulenes-Rønnes. Det er sendt en forespørsmål via epost til GK for å høre om GK kommune er interessert med en samarbeid i at GK kjøpe strekningen Ulenes-Hasseldalen etter ferdigstillelsen.	12	Tiltak gjennomført	Viktig med at all informasjonen er på plass, ift omfang, ansvarfordeling, samt trenger en ny kalkyle for strekningen før vi kan bestemme.	16
3	Økonomi	Prosjektet har vært utsatt mange ganger pga grunneier overenskomster. Prosjektet må endre rådgiver pga den tidligere avtalen er uttømt både på tid og penger.	12	Tiltak gjennomført	Bestille ny kalkyle	6
4	Fremdrift	Er i ferd med å bytte rådgivere. Prosjektering er utført av Cowi, men avtalen er uttømt for både tid og penger. Cowi har ikke utført kvalitetskontroll grunnlaget.	12	Tiltak gjennomført	Avklaringsmøte med ny rådgivere om omfanget. Justere fremdriftsplan.	4
5	Sjøledning Hasseldalen-Ulenes	Det er et parallell løp ifm sjøledning Hasseldalen-Ulenes. En grunneier har ferdig prosjektert strekningen og sent inn et byggesøknad med et ønske et OPS. Kommune må sikre ikke flere forsinkelser i prosjektet og har startet arbeide med prosjektering og SØK.	8	Tiltak gjennomført	Utsatt SØK men prioritere kalkyle og prosjektering for å kunne tar en beslutning så fort som mulig.	2
6	Fremdrift	Mulig samarbeid med en privat utbyggere kan forsinke prosjektet.	6	Tiltak gjennomført	Tett dialog med grunneier og fortsette arbeide med prosjektering og kalkyle.	2
7	Kapasitet ift intern ressurser.	Fremdrift - Manglende/kapasitet ift intern ressurser.	12	Tiltak gjennomført	Flere ressurser	4
9	Sjørret bekk nær pumpestasjonen 1	Pga utfordring med plassering av PSP1 ble det besluttet å flytt på den. PSP1 er plassert i nærheten til en sjørret bekk som kan forsinke fremdriften ifm byggesøknaden. Kan påvirke økonomi om det krever omfattende tiltak for å sikre bekken utslipp fra pumpestasjon.	8	Tiltak gjennomført	Tar kontakt med Sjørret forening og myndigheten før byggesøknad er sendt inn for avklaring. Planlegger flere barriere for å sikre bekken. Ser på andre alternativer for plassering av PSP1.	0
10	Økt kostnader - Ny plassering av pumpestasjon 1	Økt kostnader ifm grunnforhold til PSP1.	12	Tiltak gjennomført	Utføre grunnundersøkelser for å redusere risiko i gjennomføringsfasen.	6
12	Feil prosjektering - høyspent og veilys	Økt kostnader ifm omprosjektering og kan forsinke fremdrift ift avklaringer med Glitre nett og veilys eier.	12	Tiltak gjennomført	Tett dialog med Glitre nett. Avklaring om ansvar ift kostnader knyttet til omprosjektering.	4
13	Ny prosjektleder	Overføring av personbasert kunnskap. Økt kostnad for omprosjektering av pumpestasjon 1. Trenger ny grunnoverens. Påvirker fremdrift og kostnader.	12	Tiltak gjennomført	Oppdatere prosjektlogg. Kontroll av status oppdateringer, oppdatert usikkerhetsregister. Oppdatert prosjekthotell og arkiv (p360). Alle viktige møter må koordineres med ny PL. Plan for overlevering.	4
15	Flytting av pumpestasjon 1		10	Tiltak gjennomført	Følg opp konsulenten tett.	5