



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/15099-1
Saksbehandler Khurom Adil Rai

Utvalg	Møtedato
Kommunestyret 2023 - 2027	30.10.2024
Formannskapet 2023 - 2027	24.10.2024
Teknisk utvalg 2023 - 2027	22.10.2024

Sluttrapport: 6902215 Grupperom Holviga ungdomsskole

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr 826.356 kroner inkl. mva. I forhold til siste vedtatte økonomiske ramme innebærer dette et mindreforbruk på kroner kr 673.644 kroner inkl. mva.

Mindreforbruket reduserer investeringsporteføljens låneopptak.

Vedlegg

Uttalelse prosjektrengnskap 6902215 grupperom Hovika
Sluttrapport 6902215 Grupperom Holviga ungdomsskole

Sammendrag

Prosjektet har omfattet ombygging av gamle toaletter til nye grupperom på Holviga ungdomsskole. I budsjett og økonomiplan 2022-2025 var det tildelt en total økonomisk bruttoramme på 1.500.000 kroner inkl. mva. Hele rammen var tildelt i 2022. Det endelige forbruket ble 826.356 kroner inkl. mva, noe som resulterte i et mindreforbruk på 673.644 kroner inkl. mva. Prosjektet har også levert innenfor angitt tidsramme. Det vurderes også at prosjektet har møtt brukerens bestilling for omfang og kvalitet.

Fakta

Vedtak:

Prosjektet er vedtatt gjennom budsjett og økonomiplan 2022-2025 punkt 53 under investeringer.

Kostnader:

Det er bevilget en total økonomisk bruttoramme for prosjektet på 1.500.000 kroner inkl. mva. Prosjektets totale kostnader har vært 826.356 kroner inkl. mva.

Omfang og kvalitet

I budsjett og økonomiplan 2022-2025 i punkt 53 under investeringer er det gitt en beskrivelse av prosjektet *Grupperom Holviga ungdomsskole: Det var store utfordringer med hærverk, bråk og potensiell mobbing når toalettene var plassert ytterst i gangene. Toalettene er derfor flyttet til sentrumskjernen og skolen ønsker nå å bygge om de gamle toalettlokalene til grupperom.*

Dette danner rammene for prosjektets omfang og kvalitet.

Tid:

Hele prosjektets ramme var tildelt i 2022, altså det var forventet at prosjektet skulle stå ferdigstilt i løpet av 2022.

Byggearbeidene startet: 01.06.2022

Prosjektet ble ferdigstilt: 15.08.2022

Gjennomføringsmodell:

Prosjektet er gjennomført ved å benytte rammeavtaler.

Vurderinger:

Prosjektet er ferdigstilt innenfor økonomisk ramme med et mindreforbruk på 673.644 kroner inkl. mva.

Prosjektet er ferdigstilt innenfor tidsrammen.

Prosjektet har levert det omfanget og kvalitet som var nødvendig for å imøtekomme brukernes behov og bestilling.

Konklusjon

Byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr 826.356 kroner inkl. mva. I forhold til siste vedtatte økonomiske ramme innebærer dette et mindreforbruk på kroner kr 673.644 kroner inkl. mva.

Mindreforbruket reduserer investeringsporteføljens låneopptak.