

SLUTTRAPPORT

INVESTERINGSPROSJEKTER



Grimstad
kommune

PROSJEKTTITTEL:
Holvika ungdomsskole grupperom

PROSJEKTNUMMER:
6902215

ENHET/AVDELING:
Enhet for investeringsprosjekter

PROSJEKTLEDER:
Jon Heck Tingstveit

OPPSTARTSDATO:
01.03.2022

SLUTTDATO:
15.08.2022

KONKLUSJON

Prosjektleder anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på
Kr 826 356,- inkl mva.

Dette innebærer et mindreforbruk på kr. 673 644,- inkl mva.

Dato/Sted	Sign. prosjektleder
10/5 23 Grimstad	Trold Aaberg
Dato/Sted	Sign. prosjekteier
30/5-23 Grimstad	Hardi Str-Hilvorn
Dato/Sted	Sign. regnskap
Dato/Sted	Sign. revisjon

Innholdsfortegnelse

1	ORIENTERING.....	1
2	GJENNOMFØRING AV PROSJEKT.....	1
2.1	MANDAT OG VEDTAK.....	1
2.1.1	Beskrivelse av mandat og vedtak.....	1
2.1.2	Endringer av mandatet i prosjektperioden.....	1
2.2	AKTØRER I PROSJEKTET	1
2.3	GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN	1
2.3.1	Opprinnelig tidsplan	1
2.3.2	Endringer i tidsplan	1
3	PROSJEKTETS UTFØRELSE.....	2
4	FINANSIERING	2
4.1	OPPRINNELIG FINANSIERINGSPLAN	2
4.2	ENDRING AV FINANSIERINGSPLAN	2
5	ØKONOMISK OVERSIKT.....	2
5.1	ØKONOMISK OVERSIKT, TABELL	2
5.2	KOMMENTARER TIL ØKONOMI	2
6	KONKLUSJON.....	2
7	VEDLEGG.....	3
7.1	VEDLEGG 1: BEHANDLING	3
7.2	VEDLEGG 2: PROSJEKTREGNSKAP FRA ØKONOMISYSTEMET	3

1 Orientering

[sett inn beskrivelse her]

2 Gjennomføring av prosjekt

2.1 Mandat og vedtak

2.1.1 Beskrivelse av mandat og vedtak

Vedtak: Pkt.53 / Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Beskrivelse av mandat:

Det var store utfordringer med hærverk, bråk og potensiell mobbing når toalettene var plassert ytterst i gangene. Toalettene er derfor flyttet til sentrumskjernen og skolen ønsker nå å bygge om de gamle toalettlokalene til grupperom.

2.1.2 Endringer av mandatet i prosjektperioden

Ingen endring i prosjektperioden

Vedtak: <vedtaksnummer>/<handlingsprogram>

Endringer av mandat:

<beskrivelse av endringer>

2.2 Aktører i prosjektet

Prosjektleder i planfasen har vært:

Enhet for investeringsprosjekt v/Jon Heck Tingstveit

Prosjektleder i utførselsfasen har vært:

Enhet for investeringsprosjekt v/ Trond Aaleborg

Andre medvirkende:

NA

Etter en tilbudskonkurranse, ble disse valgt:

Rammeavtale benyttet.

2.3 Gjennomføring i forhold til prosjektplanen

Byggearbeidene startet:

01.06.2022

Prosjektet ble ferdigstilt:

15.08.2022

2.3.1 Opprinnelig tidsplan

Ferdig innen skolestart 2022

2.3.2 Endringer i tidsplan

Ingen endring i tidsplan.

3 Prosjektets utførelse

6 toalettrom omgjort til grupperom. 6 dører måtte kuttes ut i av betongen.
6 nye vinduer, og lys og varme er installert.

4 Finansiering

4.1 Opprinnelig finansieringsplan

Prosjektramme: 1 500 000
Kommunestyrevedtak: Pkt.53 / Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Fra Handlingsprogrammet:

Totalramme:	2021	2022	2023	2024
1 500 000	0	1 500 000	0	0

4.2 Endring av finansieringsplan

Ingen endring i finansieringsplan

Prosjektramme: <evt. ny prosjektramme>
Kommunestyrevedtak: <vedtaksnummer>/<handlingsprogram >

<Årsak til endring av finansieringsplan>

Evt. merforbruk er inndeckt ved: <Tall/vedtak i samarbeid med regnskapsavdelingen>

5 Økonomisk oversikt

5.1 Økonomisk oversikt, tabell

<Prosjektregnskap: Prosjektleders presentasjon. Må samsvare med prosjektets totalkostnad i Xledger>

	Felleskostnader	
	Bygningsmessige arbeider	Kr. 625 980,-
	Varme, sanitær og sprinkler	Kr. 71 780,-
	Elektro	Kr. 45 822,-
	Byggherrekostnader	
	Prosjektledelse	Kr. 78 079,-
	Brannkonsulent	Kr. 4695,-
	Total sum inkl mva.	Kr. 826 356,-

Utskrift av regnskapet fra økonomisystemet Xledger vises i **vedlegg 2**.

5.2 *Kommentarer til økonomi*

Det er et mindreforbruk i forhold til budsjettert ramme på kr. 673 644 inkl mva.

6 Konklusjon

Prosjektleder anbefaler at byggregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr. 826 356 inkl mva.

7 Vedlegg

7.1 Vedlegg 1: Behandling

Det må utarbeides:

Sluttrapport: <ja>

Politisk sak: <nei> Orienteringssak

Revisjonsberetning: <nei>

PROSEDYRE FOR REGNSKAPSAVSLUTNING – AVGRENSNING			
Prosjektramme inkl. mva.	kr. 1 mill. <	kr. 1 mill. – kr. 5 mill.	kr. 5 mill. >
Sluttrapport	Ja	Ja	Ja
Politisk sak	Nei, kun melding	Nei, kun melding	Ja
Egen revisjon	Nei, kun løpende revidering	Nei, kun revisjonens påtegnelse på sluttrapport	Ja, plikter egen beretning

7.2 Vedlegg 2: Prosjektrekskap fra økonomisystemet

<Utskrift fra prosjektrekskapet i Xlegder i samarbeid med regnskapsavdelingen>