



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/15220-1
Saksbehandler Khurom Adil Rai

Utvalg	Møtedato
Teknisk utvalg 2023 - 2027	22.10.2024
Kommunestyret 2023 - 2027	30.10.2024
Formannskapet 2023 - 2027	24.10.2024

Sluttrapport: 6902109 Nytt kunstgressdekke – Levermyr stadion

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på 10.063.383 kroner inkl. mva. I forhold til siste vedtatte økonomiske ramme innebærer dette et mindreforbruk på kroner 436.617 inkl. mva.

Kommunestyret tar til orientering at det er søkt om og mottatt kr. 1.569.000 i spillemidler til prosjektet.

Mindreforbruket og spillemidlene reduserer investeringsporteføljens låneopptak.

Vedlegg

Uttalelse prosjektrekskap Levermyr stadion
Suttrapport -Nytt kunstgress dekke - Levermyr stadion

Sammendrag

Prosjektet har omfattet utbedring av underlaget og utskiftning av kunstgressdekke på Levermyr Stadion. Den siste vedtatte totale økonomiske bruttorammen var på 10.500.000 kr inkl. mva. Det endelige forbruker ble 10.061.035 kr inkl. mva, noe som resulterte i et mindreforbruk på 438.965 kr inkl. mva. Den siste avklarte tidsrammen var ferdigstilling innen Sørild IL skal arrangerer NM i 2023. Prosjektet er ferdigstilt i november 2022, innenfor denne tidsrammen. Det vurderes også at prosjektet har møtt brukerens bestilling for omfang og kvalitet.

Fakta

Behovet

I Budsjett og økonomiplan 2021-2024 under beskrivelse av investeringsprosjektene punkt 63 er behovet beskrevet slik: *Dekket må byttes ut grunnet større oppståtte setningsskader som medfører*

at deler av banen ikke kan brukes. Det må utføres grunnarbeid i tillegg til nytt dekke. Som en del av finanseringen vil det søkes om spillemidler inntil 1 mill kr.

Vedtak:

<u>Dato</u>	<u>Sak nr.</u>	<u>Vedtak</u>
2020.12.15	20/215	Vedtatt en total økonomisk bruttoramme for prosjektet på 6,5 MNOK inkl. mva.
2022.03.29	22/33	Kommunestyret vedtar å utvide prosjektets ramme med 4 mill. kroner som finansieres med økt låneopptak. Investeringsbudsjettet endres slik at ny totalramme er 10,5 mill. kroner. I saken fremlegges også ny prognose for ferdigstillelse i september 2022. Det informeres også om at «Etter avlysning av anbudskonkurranse for nytt kunstgress på Levermyr høsten 2021, ble det gjennomført ny konkurranse. Mottatte tilbud var vesentlig over bevilget økonomisk ramme på 6,5 mill kr. Konkurransen ble avlyst som følge av manglende budsjettmessig dekning. Prosjektet ferdigstilles så raskt som mulig.»

Kostnader

Det er i siste vedtak bevilget en total økonomisk bruttoramme for prosjektet på 10.500.000 kroner inkl. mva.

Det er påløpt til sammen 10.063.383 kroner inkl. mva.

Det er søkt om og mottatt spillemidler kr 1.569.000.

Omfang og kvalitet

Omfang og kvalitet er avklart med bruker og definert i utlysningsunderlaget.

Tid:

I Budsjett og økonomiplan 2022-2025 er det beskrevet at «Det er ønskelig å ha dette klart til Sørild IL skal arrangerer NM i 2023.»

Byggearbeider 23.05.2022

Prosjektet ble ferdigstilt: 11.11.2022

Gjennomføringsmodell:

Hoveddelen av prosjektet er gjennomført som en totalentreprise over NS 8407. I tillegg er noen rør- og elektroarbeider gjennomført ved å benytte rammeavtaler.

Vurderinger:

Prosjektet er ferdigstilt innenfor økonomisk ramme med et mindreforbruk på 436.617 kroner inkl.

mva. I tillegg til dette er det mottatt spillemidler på 1.569.000,-, som reduserer investeringsporteføljens låneopptak.

Prosjektet er ferdigstilt innenfor den siste avklarte tidsrammen.

Prosjektet har levert det omfanget og kvalitet som var nødvendig for å imøtekomme brukernes behov og bestilling.

Konklusjon

Kommunedirektør anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på 10.063.383 kroner inkl. mva. I forhold til siste vedtatte økonomiske ramme innebærer dette et mindreforbruk på kroner 436.617 inkl. mva.

Kommunestyret tar til orientering at det er søkt om og mottatt kr. 1.569.000 i spillemidler til prosjektet.

Mindreforbruket og spillemidlene reduserer investeringsporteføljens låneopptak.