



P076 Tak tilbygg Geilohallen - Sluttrapport

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret

Vedlegg

1. Sluttrapport P 076 Tak tilbygg Geilohallen

Saksopplysninger

Skråtaket over hovedinngangen på Geilohallen har vært utsatt for vannlekkasjer. Det er i første rekke kontorlokalene som Norges Toppidrettsgymnas (NTG) leier som har vært utsatt for lekkasjene.

I dette prosjektet ble det gamle taket demontert, og det ble lagt nytt platetak, inkl ny membran og varmekabler i gradrenner og takrenner. Hovedårsaken til lekkasjene var at membranen var sprekt og at ikke alle varmekablene var i funksjon.

Arbeidet ble utført høsten 2025.

Endring av innholdet i sluttrapportene:

I sak 106/25 i Hol kommunestyre, «Forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring av investeringsprosjekter», så ble det anbefalt at sluttrapportene skulle omfatte flere punkter angående gjennomføringen av kommunens investeringsprosjekter (pkt 7 og 8 i Forvaltningsrevisjonsrapporten). Det har medført at denne og kommende sluttrapporter har lagt inn følgende ekstra punkter:

3.2 Brukermedvirkning

8 Overlevering av prosjektet til driftsorganisasjonen

9 Læringspunkter/erfaringer i prosjektet

10 Måloppnåelse

Forhold til overordnet plan

Geilohallen ligger innenfor «Detaljreguleringsplan for skole- og idrettsområdet» og er avsatt til «Offentlig eller privat tjenesteyting».

Miljøkonsekvenser

Bedre innemiljø for NTG sine ansatte.

Bygget har fått økt levetid.

Økonomiske konsekvenser

Det ble bevilget kr 750.000,- inkl mva i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan (HØP) 2025-2028 sak 165/24 i Hol kommunestyre.

Totalt forbruk i prosjektet var kr. 733.477,-, et mindreforbruk på kr 16.523,-

Vurdering

Arbeidet er ferdig utført og taket er tett.