



Flomsikring av Nesbyen kommune - orientering om fremdrift

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
30/25	Formannskap	25.09.2025
62/25	Kommunestyret	09.10.2025

Kommunedirektørens innstilling

Saken tas til orientering.

Vedlegg

- 1 Framdriftsplan Flomsikring Nesbyen per 11092025

Saksopplysninger

Kommunedirektør gir med jevne mellomrom orienteringer om status i prosjektarbeidet knyttet til flomsikring av Nesbyen sentrum med tilhørende planarbeid.

Det er NVE og deres konsulentmiljø som utarbeider grunnlaget for kommunens arbeid med flomsikring. Vi har nå mottatt melding om at det er forsinkelser i deres fremdrift, og vil her orientere derfor om pågående arbeid og fremdrift.

Økonomiske konsekvenser:

Saken er av stor økonomisk betydning for kommunen. Flomsikring har en utgiftsside for kommunen som består av en rekke faktorer, slik som distriksandel av total flomsikringskostnad (10%) og ulike prosjektkostnader. Kommunedirektør skal fremme en sak

om finansiering – det såkalte kommunevedtaket, så snart forhold blant annet knyttet til finansiering er avklart. Etter opprinnelig plan har kommunedirektør ønsket at denne saken skal fremmes i løpet av høsten 2025. For å kunne ta stilling til økonomien i prosjektet må NVE ha kommet så langt i prosjektet at man kjenner omfanget av de investeringer som gjøres. Per nå foreligger ikke den kunnskapen. Etter NVE sin fremdriftsplan bør kommunevedtaket foreligge senest i august-26. Kommunedirektør har som ambisjon at kommunevedtaket kommer så tidlig som mulig, fortrinnsvis i 2025.

Vurdering

NVE har oversendt revidert fremdriftsplan, se vedlegg. Kommunedirektør gir følgende kommentar til den reviderte fremdriftsplanen.

Andregangsbehandling (sluttbehandling) reguleringsplan for Nesflata

- På grunn av innsigelsene fra Statens Vegvesen blir planen forsinket
- Det er nylig avholdt ett nytt møte med Statens Vegvesen på overordnet nivå. Gjennom dette møtet er det lagt til rette for at innsigelsene vil bli løst. Videre avklaringer gjøres mellom administrasjonen i kommunen og saksbehandlere på planavdelingen i Statens Vegvesen
- Reguleringsplanen for Nesflata ligger ikke på tidskritisk linje, og endring av tidspunkt for sluttbehandling vil ikke påvirke framdriften i prosjektet
- Reguleringsplanen for Nesflata vil få et rekkefølgekrav i forhold til at fysiske tiltak ikke kan påbegynnes før Rukkedøla er tilstrekkelig sikret.

Førstegangsbehandling reguleringsplan for Rukkedøla

- Mulighetsstudie for Rukkedøla er noe forsinket fra NVE, men det påvirker i liten grad planarbeidet. Kommunedirektøren vil informere kommunestyret når rapportene fra mulighetsstudie foreligger
- Det er kommet mange innspill rundt Hajem bru ved oppstart. Det startes derfor et forprosjekt for Hajem bru for å avklare løsning og konsekvenser. Planarbeidet for Rukkedøla er avhengig av dette forprosjektet
- Reguleringsplanarbeidet for Rukkedøla ligger på tidskritisk linje, og arbeidet prioriteres framfor arbeidet med reguleringsplan for Nesflata

Mulighetsstudie Steinmogutu

- Det startes opp et mulighetsstudium for sikring av Steinmogutu. Utfallet av mulighetsstudie vil avgjøre videre framdrift i arbeidet med eventuell sikring av Steinmogutu.