



Prosjekt 029 Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole - Sluttrapport

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
67/25	Formannskap	11.06.2025
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret

Vedlegg

- 1 Sluttrapport P 029 Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole
- 2 Sluttrapport P 029 Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole, revidert
24.07.2025

Saksopplysninger

Svømmebassenget på Hallingskarvet skole er bygd i 1975 og er et såkalt støpt betongkar. Svømmebassenget har vært i kontinuerlig drift i alle disse årene. Bassengteknisk utstyr har vært skiftet ut gjennom årene, men selve betongkonstruksjonen har ikke vært rehabilitert. Betongkonstruksjonen begynte å få store skader og lekkasjer. Det var derfor behov for en større rehabilitering av svømmebassenget. Det ble bevilget investeringsmidler til prosjektet i 2023 og 2024, og planlegging og utførelse har pågått i disse to årene. Ferdigattest ble gitt 27.11.2024 og offisiell åpning med Ordfører og Formannskap til stede ble gjennomført den 04.12.2024.

Forhold til overordnet plan

Hallingskarvet skole ligger innenfor reguleringsplan «Hol sentrum», datert 27.05.1993. Arealet er avsatt til offentlige bygninger.

Miljøkonsekvenser

Både luft- og vannkvalitet har blitt bedre etter rehabiliteringen.

Økonomiske konsekvenser

Det ble bevilget kr 6.875.000,- i 2023 i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2023-2026, sak 125/2022 i Kommunestyret, og kr 7.500.000,- i 2024 i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027, sak 161/2023 i Kommunestyret, totalt kr 14.375.000,-.

Det er også søkt om tilskudd av spillemidler på kr 4.000.000,- til prosjektet, og den 09.04.2025 ble søknad om tilskudd av spillemidler godkjent av Buskerud Fylkeskommune. Tilskudd av spillemidler vil gå til nedbetaling av lånemidler i prosjektet. 2. juni ble det tildeling av tippemidler godkjent politisk i Buskerud Fylkeskommune.

Totalt forbruk i prosjektet var kr 16.541,684,-, et merforbruk på kr 2.166.684.

Beløpene er inkludert mva.

Vurdering

Arbeidene er ferdig utført, ferdigattest er gitt og svømmebassenget er i full drift.