



Utvalgsleder sitt svar på skriftlig spørsmål 2/26 - Stupetårnet ved Badehuset i Farsund

Dette spørsmålet ble også besvart ut i Utvalg for teknisk i går 05.05.2026.

I budsjett for 2026 er det avsatt kr 500 000 til prosjektet. Teknisk har kartlagt og skannet grunnen. Området ble sist tildekket i 2013. Kravene i gjeldende regelverk for stupehøyde 10m, 7,5m og 5m stiller krav til vanddybde, og målinger viser at dagens dybde flere steder ligger betydelig under kravene.

Det er engasjert entreprenør for gjennomføring av arbeidet. Siden tiltaket innebærer mudring, er det søknadspliktig og må avklares med Statsforvalteren. Administrasjonen har hatt dialog med Statsforvalteren i dag for å vurdere mulige løsninger. Massene må etter all sannsynlighet leveres til godkjent deponi, og området må trolig tildekkes på nytt etter gjennomført arbeid.

Det er en kjent utfordring at sand forflyttes innover med sjøen, spesielt ved kraftig vær og storm. I tillegg må deler av stupebrettet i stupetårnet skiftes ut på grunn av råteskader. Det skal også monteres rekkverk for å hindre hopping der vanddybden er for grunn, samt gjennomføres mindre vedlikehold på eksisterende rekkverk.

1-meters stupebrettet kan bli nødvendig å flytte nærmere stupetårnet for å oppnå tilstrekkelig vanddybde.

Påfylling av sand er søknadspliktig, og det er samtidig en utfordring at sanden raskt vaskes utover. Skanningen viser et jevnt sig ut fra området. Det planlagte mudringsområdet er på ca. 12 × 12 meter, og i dag må man relativt langt ut i sjøen for å oppnå nødvendig dybde ved stupetårnet.

Målet er at arbeidet skal være ferdigstilt før sommerferien, anslagsvis innen utgangen av juni. Fremdriften er imidlertid avhengig av saksbehandling og avklaring hos Statsforvalteren. Selve gjennomføringen av arbeidet er beregnet å ta om lag fire dager.

Farsund 05.05.2026
Merete Syvertsen Knutsen
Utvalgsleder