



Prosjekt 019, Uteområde Kringlemyr 8 og 10 - Sluttrapport

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret

Vedlegg

1. Sluttrapport.
2. Brannkonsept Kringlemyr 10.

Saksopplysninger

Kringlemyr 8 og 10 ble ferdigstilt i 2013. Bruken av bygningene har endret seg i løpet av disse årene, og det har derfor vært behov for endringer og utbedringer. Prosjektnavnet «Uteområde Kringlemyr 8 og 10» er noe misvisende, da prosjektet har omfattet mye mer enn uteområdet. Følgende er utført i prosjektet:

- Plattinger med gjerde utenfor hver leilighet og fellesområde.

- Bygging av skyllerom Kringlemyr 10.
- Endring av brannkonsept på Kringlemyr 10, pga andre brukergrupper.
- Solfilm på vinduer.
- Planering av uteområde, inkl gangvei.
- Asfaltering.

Arbeidene har foregått samtidig med at det har vært normal drift i bygningene, og ble utført i perioden 2019-2023.

Forhold til overordnet plan

Kringlemyr 8 og 10 ligger innenfor reguleringsplan «Del av eiendommen 64/12 og 64/94», datert 18.12.1997. Arealet er avsatt til «Offentlig område for boliger og servicetiltak for eldre og funksjonshemmede».

Miljøkonsekvenser

Intet spesielt

Økonomiske konsekvenser

Det ble bevilget kr 1.000.000,- i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022, sak 90/18 i Kommunestyret, og kr 750.000,- i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, sak 54/19 i Kommunestyret, totalt kr 1.750.000,-.

Totalt forbruk i prosjektet kr 1.369.792,-, et mindreforbruk på kr 380.208,-.

Beløpene er inkludert mva.

Vurdering

Arbeidene er ferdig utført og Kringlemyr 8 og 10 er i full drift.