

From: "Jan Hornung"
Sent: Mon, 8 Jul 2024 08:57:20 +0100
To: "Gry Katrin Stålesen" <gry.stalesen@farsund.kommune.no>
Subject: Oversendelse av tegninger takstoler Granli 4
Attachments: image001.png, image002.png, image001.png, 5013477-Snitt-Kunde.pdf, 5013477-Tak-Plantegning-A3.pdf, 5013477-3D-tegning-A3.pdf, PRETRE.5013477.ifc, 5013477.pmr

Fra: Roy Gåseland <rgaaseland@gmail.com>
Sendt: mandag 8. juli 2024 09:50
Til: Jan Hornung <Jan.Hornung@farsund.kommune.no>
Emne: Fwd: Ordrebekreftelse #5013477 - Prosjektnavn: Gåseland/Granli - Bestillingsnummer: 3953965

Ekstern e-post:Vennligst vær varsom og ikke trykk på vedlegg og lenker med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. Hilsen DDV

----- Forwarded message -----

Fra: Tom Kenneth Høyland <tom.hoyland@xl-bygg.no>
Date: man. 8. jul. 2024, 09:44
Subject: Vs: Ordrebekreftelse #5013477 - Prosjektnavn: Gåseland/Granli - Bestillingsnummer: 3953965
To: Roy Gåseland <rgaaseland@gmail.com>

Tegninger takstoler.

Mvh
Tom Kenneth Høyland

Proffselger

XL-BYGG Lindesnes

Hestehaven 9

4520 Lindesnes

tom.hoyland@xl-bygg.no

Telefon: + 47 40 00 33 99 (sentralbord)

Mobil: + 47 995 69 441

www.xl-bygg.no

Fra: Henrik Eikrem <henrik@pretre.no>

Sendt: fredag 1. mars 2024 11:28

Til: Tom Kenneth Høyland <tom.hoyland@xl-bygg.no>

Emne: Ordrebekreftelse #5013477 - Prosjektnavn: Gåseland/Granli - Bestillingsnummer: 3953965

Hei

Sender over tegninger for godkjenning/gjennomgang.

Prosjekt 5013477 blir ikke planlagt i produksjon før vi har mottatt bekreftet punktene under av dere.

Vi ønsker tilbakemelding snarest, for å kunne starte planlegging og bestille prosjektvarer.

Om vi ikke får tilbakemelding senest 2 uker før ønsket levering er det mulig din leveranse blir forskjøvet.

Svar på denne mailen. Skriv X om det er ok, eller rett verdi på linje foran.

Generelt så er det priset samfrakt på våres prosjekter. Om sen tilbakemelding på ovennevnte umuliggjør

samfrakt, påberoper vi oss muligheten til å ta betalt for ekstra fraktkostnad - jmf. leveringsbetingelsene.

Antydnet leveringsuke 2024-11.

Vennligst bekræft om ønsket leveringsdato er korrekt!

Generelt:

- _____ : Lengd og bredde på bygg - målt utv.svill
- _____ : Kommune : Farsund
- _____ : Høyde over havet :ca. 46m
- _____ : Snølast : 2500 N/m²
- _____ : c/c avstand: 600 mm
- _____ : Pålitelighetsklasse : 1 = Liten

Tak:

- _____ : Virkesbredde : 48mm
- _____ : Spennvidder/utvendig målt svillavstand
- _____ : Takvinkel : 20
- _____ : Utstikk : 500mm
- _____ : Høyde på takstol, svillklaring: 0mm, rafthøyde : 302mm
- _____ : Egenlast tak : 950 N/m^2 (Takstein)
- _____ : Nyttelast på midtfelt W: 500 N/m^2
- _____ : Nyttelast på loft : 2500 N/m^2

Med vennlig hilsen



Henrik Eikrem | *Ingeniør konstruksjon*

Tlf. mobil: +47 41572985

Tlf. kontor: +47 57872880

Post: Pb 162, 6781 Stryn

Besøksadresse: Holmen 7, 6100 Volda

Hjemmeside: www.pretre.no

