



Prosjekt 052 Skallsikring/toppsystem kommunale formålsbygg - Sluttrapport

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar sluttrapporten til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret.

Vedlegg

1. Sluttrapport

Saksopplysninger

De kommunale formålsbyggene har tidligere vært sikret med låser med systemnøkkel. Det har også manglet et overordnet system for overvåking og styring av tekniske anlegg i kommunale formålsbygg, som ventilasjon og varme.

Dette prosjektet har medført at kommunale formålsbygg har fått adgangskontroll. Adgangskontrollen har den fordelen at man kan til enhver tid avklare hvilke adgangskort som er brukt, og i tillegg kan adgangskortene programmeres med tanke på brukstid. I tillegg har man fått et overordnet system for styring av tekniske anlegg. Følgende formålsbygg har fått installert låssystem og styring av tekniske anlegg:

- Kommunehuset inkl Helling
- Hol Ungdomsskole
- Geilotun
- Hallingskarvet skole

- Geilo barnehage
- Geilo kulturhus
- Kringlemyr
- Bibliotek i Hovet og Hol
- Geilohallen
- Høgehaug
- Tverrvegen 1
- Steensheim
- Bygdahall

Alle byggene har vært i drift mens arbeidene har vært utført.

Prosjektene ble gjennomført i årene 2020-2024.

Forhold til overordnet plan

Prosjektet har omfattet kommunale formålsbygg som stort sett ligger i områder avsatt til «Offentlig formål».

Miljøkonsekvenser

Intet spesielt.

Økonomiske konsekvenser

Det ble bevilget kr 4.500.000,- til «P052 Skallsikring/toppstyring kommunale formålsbygg» i forbindelse med Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, sak 54/19 i Kommunestyret.

Totalt forbruk har vært kr 4.500.285,-.

Beløpene er inkl mva.

Vurdering

Arbeidene er ferdig utført og byggene er i full drift.