

MØTEREFERAT

Oppdrag: **9190049**
 Tema: **VA Saltnessand**
 Dato/tid: **16.05.2019 Kl. 09:00**
 Sted: **Skaun kommune**
 Møtenr.: **VA-01 – Rev 01 (6.6.19)**
 Referent: **Ole Kristian Næss**
 Neste møte: **Etter behov**

Distribusjonsliste

Selskap	Navn/tlf.	E-post	Tilstede	Sendes	Innkalles
Skaun kommune (SK)	Gunn Heidi Jentoft (GHJ) 72 86 72 40	Gunn.Heidi.Jentoft@skaun.kommune.no	X	X	
Skaun kommune (SK)	Trond Sæther (TS) 47 66 15 74	Trond.Saether@skaun.kommune.no	X	X	
Skaun kommune (SK)	Henning Sigstad (HS) 72 86 72 17	henning.sigstad@skaun.kommune.no	X	X	
Structor Trondheim AS (ST)	Trond Arne Bonslet (TAB) 997 10 690	trond.arne.bonslet@structor.no	X	X	
Structor Trondheim AS (ST)	Ole Kristian Næss (OKN) 481 33 933	ole.kristian.naess@structor.no	X	X	
MNPRO (MN)	Pål Aavik (PA) 900 91 199	paal@mnpro.no		X	
MNPRO (MN)	Jon Mikal Solberg (JMS) 970 98 091	jon.mikal@solbergmaskin.no		X	
Buvik Bolig AS	Andreas Olstad (AO) 915 30 370	olstadandreas@gmail.com		X	

Sak	Beskrivelse	Ansvar	Frist
1.0	Bakgrunn og informasjon		
1.1	Structor Trondheim AS skal utarbeide overordnede VA-planer til bruk i detaljreguleringsfasen for Saltnessand i Skaun kommune, og ønsker i denne sammenheng møte med teknisk avdeling.		
1.2	Informasjon om prosjektet: 185 boenheter, derav på 125 enheter fordelt på 4 blokker, og 60 enheter i rekkehus.		
2.0	Generelt		
2.1	De overordnede VA-planene vil vise vurderinger og planløsninger for prosjektet iht. tekniske krav i kommunens norm.	ST	
2.2	Asplan Viak v. Marius Møller kan benyttes for beregninger av kommunens vannforsyningsnett.	ST	
2.3	Alle vannkummer skal ha brannventiler.	ST	
2.4	Brannvesenet vil ha brannhydranter. ST kontakter brannvesenet for avklaring av plassering av kummer/hydranter for prosjektet. ST tar kontakt med Orkdal brann og redning ved Ronny Ramsøskar.	ST	
3.0	Saltnessand		
	<u>Vanntilførsel:</u>		
3.1	Vanntilførsel til Buvika kommer fra Ilhaugen. I Trøveien, like ved høydebasseng, er det i dag et ledningsstrek (DN160) som begrenser kapasiteten for vanntilførsel til hele Buvika. Ved uttak opp mot 50 l/s i Buvika vil denne kunne bli trykkløs, og hindrer dermed større vannuttak. Denne må oppdimensjoneres før planområdet kan bygges ut.	Info	
3.2	En forutsetning for at planområdet kan bygges ut, er at ledningsstrekket i Trøveien oppdimensjoneres (før IG kan gis). Videre vurderinger i møtereferatet antar at dette strekket er oppdimensjonert.	Info	
3.3	Området er i utgangspunktet tenkt tilført vann fra kommunalt nett like nord for Sandavegen 23. Det er lagt rør ut et rørstrek som krysser Sandavegen tiltenkt dette formålet. <i>Etterord (SK): Røret har dimensjon Ø200.</i>	Info	

Sak	Beskrivelse	Ansvar	Frist
3.4	Dersom tilkobling i vest alene skal kunne gi nok vann, må DN110 over jordet mellom Vigdalsvegen og Sandavegen oppgraderes.	Info	
3.5	Det er også tilkoblingsmulighet nord i feltet, like øst for Ørabakken 15. For at denne skal kunne benyttes alene, må et strekk med DN160 mm oppgraderes.	Info	
3.6	SK har planer om en ringlending som skal ligge langs Sandavegen, på nordsiden av denne.	Info	
3.7	<u>Spillvann:</u> Samleledning for spillvann ligger langs vestsiden av Vigda.	Info	
3.8	Det er klargjort for tilkobling med stikk lagt ut fra eksisterende kummer.	Info	
3.9	<u>Overvann:</u> Det er sammen med SP-kummer lagt overvannsrør. Disse krysser under G/S-veg langs Vigda, og er tiltenkt å føre OV til elven.	Info	
3.10	Det er tidligere signalisert at det skal etableres stier fra sti ved elven opp mot planområdet. Så langt mulig bør traseer for SP og OV legges i disse.	Info	
4.0	Fremdrift		
4.1	Overordnet VA-plan utarbeides av Structor, og sendes til Skaun kommune i løpet av kort tid.	ST	
4.2	Skaun kommune behandler overordnede planer.	SK	