



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 25/34605-11
Saksbehandler Ole Kristian Eivindson

Utvalg	Møtedato
Ungdommens fylkesutvalg 2026	21.05.2026
Hovedutvalg for utdanning og folkehelse	27.05.2026
Administrasjonsutvalget	02.06.2026
Fylkesutvalget	02.06.2026
Fylkestinget	16.06.2026

Løypemelding på oppfølging av vedtak om skolestruktur

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak

Fylkestinget tar løypemelding på oppfølging av vedtak om skolestruktur til orientering

Vedlegg

Sammendrag

Saken er en løypemelding på oppfølgingen av vedtak om skolestruktur fra desember 2025. Fylkeskommunedirektøren redegjør for status i arbeidet, fremdrift i prosjektene og foreslår en rekkefølge for videre politisk behandling.

Arbeidet bygger på vedtatte prinsipper for skolestruktur, som skal sikre kvalitet, bærekraft og god ressursutnyttelse i videregående opplæring. Prinsippene vil være styrende både for konkrete investeringsprosjekter og for den årlige rulleringen av tilbudsstrukturen.

Saken gir en samlet oversikt over fremdrift i Setesdal, kristiansandsregionen og listerregionen, og peker på hvordan prioritering og rekkefølge av saker vil bli fulgt opp videre. Endelig prioritering vil bli lagt frem i handlings- og økonomiplan 2027–2030.

Saksopplysninger

Fylkestingets vedtak i desember 2025, og tilhørende saksfremstilling, danner grunnlaget for oppfølgingen av skolestruktursaken. Arbeidet inngår i fylkeskommunens langsiktige strategi for skole- og tilbudsstruktur 2026–2035. Målet er å sikre en bærekraftig og framtidsrettet struktur som gir høy kvalitet i opplæringen, legger til rette for økt gjennomføring, møter arbeidslivets kompetansebehov og utnytter ressurser og bygningsmasse effektivt.

Prinsipper for skolestruktur

Følgende prinsipper legges til grunn for videre arbeid:

1. Robuste fagmiljøer og kombinerte skoler
2. Tilpasning til elevtallsutvikling og arbeidslivets behov
3. Effektiv drift og god ressursutnyttelse
4. Rimelig reisevei for elever

Prinsippene er sentrale fordi de gir et helhetlig beslutningsgrunnlag der hensynet til elevens beste, kvalitet i opplæringen og økonomisk bærekraft vurderes samlet. De bidrar til forutsigbarhet i prioriteringer og sikrer at utviklingen av både struktur og tilbud skjer i tråd med langsiktige mål.

Status og fremdrift i prioriterte områder

Setesdalregionen

Arbeidet i Setesdal er godt i gang og preges av bred involvering og tydelig fokus på fremtidig attraktivitet for elevene. Det er gjennomført samtaler med elevrådene ved ungdomsskolene i regionen, noe som gir et godt kunnskapsgrunnlag om elevenes behov og forventninger. Videre er det gjennomført en workshop med ansatte ved Setesdal vgs., hvor både pedagogiske og praktiske behov har vært tema.

Det pågår nå et arbeid med å utarbeide funksjonsbehovet for skolen, og dette forventes ferdigstilt i løpet av mai 2026. Når funksjonsbehovet er avklart, vil arbeidet med rom- og arealbehov starte. Hele prosessen har et tydelig mål om å utvikle en skole som oppleves som attraktiv for elevene og som legger til rette for god læring og trivsel. Det legges opp til at rom- og funksjonsbehovet fremmes som egen politisk sak for fylkestinget i oktober 2026.

Kristiansandsregionen

I kristiansandsregionen er det høy aktivitet i flere parallelle prosjekter, og regionen har høy prioritet som følge av kapasitetsutfordringer og behov for å erstatte leide lokaler med egne bygg.

For å håndtere det kortsiktige kapasitetsbehovet ved Vågsbygd vgs., er det gjennomført anbud og valgt leverandør for midlertidige modulbygg. Arbeidet har kommet langt og flytting av åtte klasser innen Helse- og oppvekstfag fra Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) til Vågsbygd gjøres med oppstart høsten 2026. Det har vært gjennomført en brukerprosess om de midlertidige lokalene våren 2026. Samtidig er prosess med få godkjent byggesøknad pågående, noe som er viktig for å sikre fremdriften i etableringen. Det planlegges at alt skal stå klart når skolen starter i august 2026, men det er meldt om noen fremdriftsutfordringer.

Det langsiktige arbeidet med rom- og funksjonsprogram for nybygg og ombygging ved Vågsbygd vgs. er helt i oppstartsfasen. Det er utarbeidet et mandat for dette arbeidet, som blant annet inkluderer vurdering av samlokalisering med tannhelsetjenester. Det legges opp til at saken om rom- og funksjonsbehov fremmes for fylkestinget i desember 2026. Når nybygget står ferdig, vil det erstatte dagens leide lokaler i Kirsten Park.

Prosjektet med praksisbygg for byggfag på Dalane er et viktig tiltak for å styrke kvaliteten i yrkesfagene. Brukerprosessen er ferdigstilt og det er etablert dialog med bransjen. De prosjekterende jobber med en mindre reguleringsmessig endring for å gjøre tomta byggeklar. Prosjektet planlegges gjennomført parallelt med andre investeringer. Første trinn er snarest mulig etablering av produksjonshallen som et råbygg, og i senere trinn planlegges det betydelig egeninnsats av Tangen vgs. i gjennomføring av hallen. Det legges frem en egen sak om godkjenning av konsept og veien videre for fylkestinget i juni 2026. Bygget vil erstatte dagens leie av industrihall ved Høie Næringspark.

Elvegata 4 har over tid vært et viktig undervisningslokale for fylkeskommunen. Som følge av økt elevtall, særlig innen tilbudet om hverdagslivstrening, er kapasiteten ved skolene i Kristiansand nå sprengt. Det er derfor igangsatt arbeid med å tilpasse/bygge om lokalene i Elvegata 4 til inntil tre klasser innenfor hverdagslivstrening. Dette vurderes som en nødvendig løsning på kort og mellomlang sikt. Samtidig er det et mål at dette tilbudet på sikt skal flyttes til nye lokaler ved Vågsbygd vgs. når utbyggingen er ferdig. En tidligere igangsatt reguleringsprosess for Elvegata er foreslått midlertidig satt på pause i påvente av politisk avklaring om videre mandat for arbeid med Elvegata 4. Det legges frem en sak for fylkestinget i juni 2026 der rammene for det videre arbeidet avklares.

Agder Arena er et større utviklingsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Kristiansand kommune. Prosjektet skal dekke flere formål, herunder lokaler til SMI-skolen og økt kapasitet ved KKG. Forprosjektrapporten er godkjent, og videre fremdrift vil bli vurdert i fellesskap med kommunen og eksterne aktører. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng med handlings- og økonomiplan 2027–2030.

Listerregionen

Det er etablert en mindre arbeidsgruppe bestående av administrativ og politisk ledelse som arbeider med å ferdigstille en intensjonsavtale for videre utvikling. Det foreligger nå et forslag til intensjonsavtale som er til vurdering i arbeidsgruppen, og dialogen med Kvinesdal kommune er konstruktiv og godt etablert. Arbeidet har som mål å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet løsning for videregående opplæring i regionen, med robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. Intensjonsavtalen planlegges lagt frem for politisk behandling i fylkestinget i oktober 2026.

Rekkefølge og videre politisk behandling

Fylkeskommunedirektøren legger til grunn en trinnvis fremdrift der saker fremmes for politisk behandling etter hvert som de er tilstrekkelig utredet. Det legges opp til at saken om praksisbygg på Dalane og rammene for videre arbeid med Elvegata 4 behandles først, deretter rom- og funksjonsprogrammet for Setesdal og intensjonsavtalen for Listerregionen. Saken om Vågsbygd videregående skole legges frem mot slutten av året. Videre oppfølging av Agder Arena vil i felleskap med Kristiansand kommune bli avklart i sammenheng med handlings- og økonomiplanarbeidet.

Endelig prioritering av prosjektene vil bli lagt frem i forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan høsten 2026.

Vurderinger

Fylkeskommunedirektøren vurderer at vedtaket fra desember 2025 gir et godt og helhetlig grunnlag for videre arbeid.

Arbeidet er omfattende og innebærer flere parallelle prosesser med betydelige investeringsbehov. Det er derfor viktig med tydelig prioritering, god koordinering og en trinnvis politisk behandling. Løypemeldingen bidrar til å gi fylkestinget nødvendig oversikt og forutsigbarhet, samtidig som den gir fleksibilitet til å tilpasse fremdriften til økonomiske rammer og utvikling i elevtall.

Økonomiske konsekvenser

Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Økonomiske forhold og investeringskostnader vil bli lagt frem i de enkelte prosjektsakene. Samlet investeringsnivå i perioden vil være høyt og vil utfordre fylkeskommunens økonomiske handlingsrom.

Konklusjon

Fylkeskommunedirektøren anbefaler at saken tas til orientering.

Kristiansand, 08.05.2026

Tine Sundtoft
fylkeskommunedirektør

Arly Hauge
fylkesdirektør