

Mandat for forprosjekt: Etablering av besøkssenter for nasjonalparkene Hallingskarvet og Hardangervidda på Geilo

1. Bakgrunn

Geilo ligger mellom to nasjonalparker, Hardangervidda og Hallingskarvet. Området har et betydelig potensial for å styrke formidling av natur- og kulturverdier og fungere som et knutepunkt for naturbasert opplevelse og læring. Det er derfor et ønske om å utrede muligheten for etablering av et nasjonalparksenter på Geilo.

2. Mål for forprosjektet

Forprosjektets hovedmål er å utrede og konkretisere grunnlaget for en eventuell etablering av et nasjonalparksenter på Geilo. Dette inkluderer faglige, økonomiske, praktiske og organisatoriske vurderinger samt om hvordan dette kan bidra til et mer bærekraftig reiseliv.

3. Delmål

- Konkretisere relevante krav og kriterier for å bli godkjent som nasjonalparksenter (jf. Miljødirektoratets retningslinjer).
- Kartlegge interessenter, mulige samarbeidspartnere og eksisterende initiativer.
- Vurdere innhold og funksjoner i senteret, herunder utstilling, formidling, undervisning, forskning, reiseliv og næring.
- Foreta en overordnet vurdering av investerings- og driftskostnader.
- Utrede forslag til organisasjonsform, eierskap og driftsmodell.
- Utrede mulige lokasjoner
- Foreslå videre prosess og anbefaling om eventuell realisering.
- Utarbeide et beslutningsgrunnlag med anbefaling om arbeidet før det eventuelt videreføres til et hovedprosjekt.

4. Prosjektorganisering

- **Oppdragsgiver:** Visit Geilo
- **Prosjektansvarlig:**
- **Prosjektleder:** Helge Otto Mathisen
- **Styringsgruppe:** Partnerskapet mellom Visit Geilo og Hol kommune.
- **Arbeidsgruppe.** Relevante fagmiljøer,

5. Avgrensning

Forprosjektet skal ikke ta endelig stilling til lokasjon, investeringsbeslutning eller detaljert prosjektering. Denne beslutningen ligger i et hovedprosjekt.

6. Tidsramme

Forprosjektet skal gjennomføres innen 12 måneder med avslutning senest november 2026

7. Leveranser

- Forprosjektrapport med anbefalinger
- Beskrivelse av mulige konsepter og modeller
- Anslag på kostnader og finansieringsbehov
- Plan for videre arbeid (hovedprosjekt)

8. Budsjett

Forprosjektet er estimert til en kostnadsramme på 500.000 kr Finansieres gjennom bevilgning fra Buskerud fylkeskommune.

9. Forankring og kommunikasjon

Det skal legges vekt på god dialog med relevante interessenter og lokalbefolkning gjennom prosessen. Dette inkluderer informasjonsmøter, samarbeid med lokalt næringsliv og involvering av frivillige organisasjoner.